

Fastighetbeteckning	
Beslutsdatum	Ärendenr

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)

Entreprenör (firmanamn)	Ansvarig utförare
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet osv <input type="checkbox"/> täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras.	
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> cement <input type="checkbox"/> plast <input type="checkbox"/> annat: <input type="checkbox"/> godkännandebevis P-märkt, fabrikat:	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning Volym: m ³
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar tät <input type="checkbox"/> botten justerbart <input type="checkbox"/> utlopp*	<input type="checkbox"/> pumpbrunn* Volym: m ³
Infiltration	<input type="checkbox"/> utförd som dikesschakt, antal st, å längd m <input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta x m, antal spridningsledningar st	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning
	läggningsdjup m	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ luftning i slutet av spridarledning
	<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager m	<input type="checkbox"/> upplyft infiltration
Markbädd	<input type="checkbox"/> tvättad makadam natursten <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 1-5 ‰ har utförts <input type="checkbox"/> luftning i slutet av spridarledning
	längd spridningsledningar m	längd uppsamlingsledningar m
	läggningsdjup m	läggningsdjup m
	typ av markbäddssand:	
Minireningsverk	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:	
Slutna tankar	anslutna enheter WC BDT (Bad/Disk/Tvätt) urin från urinseparerad toalett	
	volym m ³	<input type="checkbox"/> tanken är förankrad
	<input type="checkbox"/> nivåalarm är inkopplat, typ	
Annan anordning		
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten påträffat grundvatten på m djup	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg påträffat berg på m djup

* ej generellt krav, men önskvärt eller t.o.m krav enligt läggningsanvisningar

Avloppsanordningen (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut är utförd
- helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
- avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Avvikelser:

Anläggningen färdigställd:

Datum

Entreprenörens underskrift:

Namnteckning

/ Firmanamn

Sökandens utlåtande och underskrift:

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse
- Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

Namnteckning

Bifogas:

- Fotodokumentation
- Reviderad situationsplan
-